



**República de Angola
Ministério das Finanças
Gabinete de Apoio Técnico – Linha de Crédito/Eximbank da China**

**COBERTURA DE RISCO DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO DE ORIGEM PORTUGUESA –
COSEC**

RELATÓRIO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

I SEMESTRE DE 2007

GAT/2007

ÍNDICE

- I. INTRODUÇÃO
- II. PONTO DE SITUAÇÃO DOS PROJECTOS
- III. EXECUÇÃO DOS PAGAMENTOS INICIAIS
- IV. PROJECTOS EM PROCESSO DE APROVAÇÃO
- V. PROJECTOS A AGUARDAR ENQUADRAMENTO
- VI. DISPONIBILIDADE NA LINHA
- VII. DESEMBOLSOS EFECTUADOS
- VIII. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROJECTOS
- IX. PROPOSTAS DE MEDIDAS QUE SE MOSTREM NECESSÁRIAS

I. INTRODUÇÃO

No presente relatório estão reflectidas as actividades que foram desenvolvidas ao longo do I semestre de 2007 no âmbito da Convenção Relativa à Cobertura de Riscos de Crédito à Exportação de Bens e Serviços de Origem portuguesa para a República de Angola. A referida Convenção teve um limite de Euros 300 milhões.

O financiamento tem sido concedido por bancos portugueses que, nos termos da Convenção beneficiam o seguro de crédito à exportação

II. PONTO DE SITUAÇÃO DOS PROJECTOS

Foram enquadrados na Convenção em referência **21 Contratos/projectos**, sendo 2 do Ministério da Saúde, 5 do Gabinete de Obras Especiais, 1 do Ministério dos Correios e Telecomunicações, 6 do Instituto Nacional de Estradas de Angola, 1 da Província de Cabinda, 1 do Ministério das Obras Públicas, 2 das Pescas, 1 do MINFIN, 1 do Ministério da Cultura e 1 do Ministério da Defesa, que totalizam **EUR 321.248.463,88** (vide quadro em anexo).

Dos projectos engajados, 4 foram concluídos (2 do Ministério da Saúde, 1 do Governo Provincial de Cabinda e 1 das Pescas), 10 estão em fase de desembolso, e 7 com condições precedentes/suspensivas por completar para a entrada em vigor do financiamento.

Devido a indisponibilidade do *plafond* da Linha de Seguro de Crédito às Exportações Portuguesas para Angola, ficaram por enquadrar os seguintes contratos/projectos:

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO	VALOR DO CONTRATO (EUR)
UAN – Conclusão da Construção da Biblioteca	53.496.000,00
Reabilitação, conclusão e construção de edifícios no Hospital Psiquiátrico	15.609.083,34
Centro Nacional de Oncologia	15.400.000,00
Centro de Sangue	4.796.000,00
Hospital Américo Boavida	19.536.000,00
Conclusão ponte sobre o Rio Curoca-Namibe	25.000.000,00
Ponte rodoviária sobre o rio Kwanza, na estrada Malange – Mussende	30.000.000,00
Ponte rodoviária sobre o rio Cassai, na estrada Saurimo – Luáu	15.000.000,00
VALOR TOTAL	178.837.083,34

EXPLICAÇÃO DETALHADA DOS PROJECTOS POR SECTOR

GABINETE DE OBRAS ESPECIAIS

- **Remodelação e Construção do Edifício Sede do MINSA**
Valor do contrato: EUR 9.298.018,97
Data da assinatura do contrato: 18/06/2005

Data de entrada em vigor do Contrato: 28/08/2006
Período de execução da obra: 24 meses
Data de início da obra: 25/08/2006
Data prevista para a entrega provisória: 25/08/2008
Empreiteiro: Mota-Engil
Fiscal: DAR

O projecto encontra-se em execução.

- **Remodelação e Construção do Edifício Sede do SME**

Valor do contrato: EUR 12.480.799,04
Data da assinatura do contrato: 18/06/2005
Data de entrada em vigor do Contrato: 10/07/2006
Período de execução da obra: 24 meses
Data de início da obra: 09/01/2006
Data prevista para a entrega provisória: Fevereiro 2008
Empreiteiro: Mota-Engil
Fiscal: DAR

O projecto encontra-se em execução.

- **Drenagem da Praia do Bispo -Fase 1**

Valor do contrato: EUR 3.191,402,07
Data da assinatura do contrato: 19/07/2005
Data de entrada em vigor do Contrato: 22/09/2006
Período de execução da obra: 12 meses
Data de início da obra: 11/06/2005
Data prevista para a entrega provisória: 30/11/2006
Empreiteiro: Mota-Engil
Fiscal: DAR

O projecto está na fase final de execução

- **Reabilitação das Instalações da Direcção Nacional de Viação e Trânsito**

Valor do contrato: EUR 5.320.725,93
Data da assinatura do contrato: 01/09/2005
Data de entrada em vigor do Contrato:
Período de execução da obra: 15 meses
Data de início da obra:
Data prevista para a entrega provisória:
Empreiteiro: Teixeira Duarte
Fiscal: DAR

Decorre o processo para completar as condições suspensivas

- **Reabilitação das instalações da ex-DNOI**

Valor do contrato: EUR 10.408.431,74
Data da assinatura do contrato: 01/09/2005
Data de entrada em vigor do Contrato: Junho 2007
Período de execução da obra: 15 meses
Data de início da obra:
Data prevista para a entrega provisória:
Empreiteiro: Mota-Engil
Fiscal: DAR

O projecto encontra-se em execução.

EMPRESA NACIONAL DOS CORREIOS DE ANGOLA

- **Projecto de Informatização dos Processos de Atendimento e Gestão dos Balcões dos Correios**

Valor do contrato: EURO 6.745.181,00

Data da assinatura do contrato: 23/08/2006

Data de entrada em vigor do Contrato: 12/02/2007

Período de execução da obra: 29 meses

Data de início da obra:

Data prevista para a entrega provisória: Setembro 2008

Empreiteiro: CCT – Correios de Portugal, SA

Fiscal:

Encontra-se em fase de desenvolvimento do software

MINISTÉRIO DAS PESCAS

- **Construção de 6 Embarcações de 19 m em Aço**

Valor do contrato: EURO 8.132.778,24

Data da assinatura do contrato: 14-09-2006

Data de entrada em vigor do Contrato: 18/05/2007

Período de execução da obra: 12 meses

Data de início da obra: 11-04-2007

Data prevista para a entrega provisória: 14-05-2008

Empreiteiro: Consórcio Navalfoz/Est. Peniche

Fiscal: Marchell-Maritime Services LDA

Projecto em execução

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS

- **Regularização Rio Bero (controlo das cheias)**

Valor do contrato: EUR19.189.948,37

Data da assinatura do contrato:

Data de entrada em vigor do Contrato:

Período de execução da obra:

Data de início da obra:

Data prevista para a entrega provisória:

Empreiteiro: OPCA

Fiscal:

Falta completar as condições suspensivas

- **Ponte rodoviária sobre o rio Catumbela**

Valor do contrato: EUR 26.169.785,00

Data da assinatura do contrato: 15/08/2006

Data de entrada em vigor do Contrato:

Período de execução da obra: 20 meses

Data de início da obra:

Data prevista para a entrega provisória:

Empreiteiro: Mota Engil e Soares da Costa

Fiscal:

Aguarda pela Convenção Financeira

INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS DE ANGOLA

- **Reabilitação da Estrada Lobito – Benguela**

Valor do contrato: EUR 20.860.586,26

Data da assinatura do contrato: 18/07/2005

Data de entrada em vigor do Contrato: 04/12/06

Período de execução da obra: 24 meses

Data de início da obra: 31/08/2005

Data prevista para a entrega provisória:

Empreiteiro: Mota Engil

Fiscal: AFRICON/GABENG/BKS

Projecto em execução

- **Reabilitação da Estrada Cabinda – Cacongo**

Valor do contrato: EUR 37.091.657,58

Data da assinatura do contrato: 20/02/2006

Data de entrada em vigor do Contrato: 25/01/07

Período de execução da obra: 18 meses

Data de início da obra: 06/03/06

Data prevista para a entrega provisória:

Empreiteiro: Mota Engil

Fiscal: SOAPRO

Projecto em execução

- **Reabilitação da Estrada Huambo – Alto Hama, extensão de 85 Km**

Valor do contrato: EUR14.206.578,09

Data da assinatura do contrato: 13/02/2006

Data de entrada em vigor do Contrato:

Período de execução da obra: 10 meses

Data de início da obra: 02/03/06

Data prevista para a entrega provisória:

Empreiteiro: Monte & Monte

Fiscal: ERGIA

Condições suspensivas concluídas

- **Construção da ponte rodoviária sobre o rio Kwanza, na estrada Cabala Muxima**

Valor do contrato: EUR 20.690.034,00

Data da assinatura do contrato: 27/04/06

Data de entrada em vigor do Contrato:

Período de execução da obra:

Data de início da obra:

Data prevista para a entrega provisória:

Empreiteiro: Teixeira Duarte

Fiscal:

Aguarda-se pela Convenção Financeira para a conclusão do processo inerente à entrada em vigor do contrato.

- **Construção da via rápida Luanda – Viana (Lote 2)**

Valor do contrato: EUR 45.756.916,74

Data da assinatura do contrato:

Data de entrada em vigor do Contrato:

Período de execução da obra:

Data de início da obra:
Data prevista para a entrega provisória:
Empreiteiro:
Fiscal:

Aguarda-se pela proposta financeira para análise dos respectivos termos e condições

MINISTÉRIO DA DEFESA

- **Fornecimento de Equipamentos de Comunicações, Formação de Pessoal e Manutenção dos Meios**

Valor do contrato: EUR 4.516.792,31
Data da assinatura do contrato: 10/03/06
Data de entrada em vigor do Contrato: 10/08/06
Período de execução da obra: 12 meses
Data de início da obra:
Data prevista para a entrega provisória:
Empreiteiro: ALL 2IT
Fiscal:

Este contrato prevê o fornecimento de equipamentos de comunicações, formação de pessoal e manutenção para o asseguramento de transmissão de dados e voz do Comando e Direcção das FAA. O projecto encontra-se na fase final de execução.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

- **Reforma Fiscal**

Valor do contrato: EUR 14.850.000,00
Data da assinatura do contrato: 30/06/2006
Data de entrada em vigor do Contrato: 13/04/2007
Período de execução da obra: 18 meses
Data de início da obra: Novembro 2006
Data prevista para a entrega provisória: Outubro 2008
Empreiteiro: Somague Engenharia
Fiscal: XXI Nuclear

No âmbito deste contrato está prevista a construção dos 4º e 3º Bairros Fiscais (Belas e S. Paulo) e a reabilitação-adaptação das Repartições Fiscais dos Grandes Contribuintes em Luanda, do Lobito, Lubango, Namibe, Huambo, Ombadja, Soyo e de Malange.

O contrato já está em vigor. No entanto, por ausência de informação, não é possível descrever a execução física de cada Repartição.

MINISTÉRIO DA CULTURA

- **Construção do Instituto Médio de Artes Cénicas**

Valor do contrato: EUR 16.625.000,24
Data da assinatura do contrato: 31/05/2006
Data de entrada em vigor do Contrato: 11/05/07
Período de execução da obra: 16 meses
Data de início da obra:
Data prevista para a entrega provisória:
Empreiteiro: Somague Engenharia

O Tribunal de Contas não concedeu o visto ao contrato em referência. Estão em curso diligências para esclarecer e se possível sanar a situação.

Assim, para se evitar que situações constrangedoras como estas se repitam, os contratos comerciais só deveriam ser inseridos em Linhas de Crédito após o Visto do Tribunal de Contas, aliás nos termos de Decreto Executivo n.º 103/05.

III. EXECUÇÃO DOS PAGAMENTOS INICIAS

Foram efectuados pagamentos iniciais no valor de **EUR 52.327.735,40** para os 21 contratos enquadrados nesta facilidade de crédito. (vide anexo I).

Saliente-se que o valor total previsto para os pagamentos iniciais dos 21 contratos foi alterado, de EUR 48.187.269,59 para EUR 52.327.735,40, devido ao facto do INEA ter efectuado os down payments dos contratos de reabilitação das estradas Cabinda-Cacongo e Huambo- Alto Hama acima do valor previsto.

O INEA informou que o diferencial servirá para a execução de outros trabalhos não previstos nos contratos.

IV. CONTRATOS EM PROCESSO DE APROVAÇÃO

Todos os contratos enquadrados já foram aprovados pelo Ministério das Finanças de Angola e de Portugal e pela COSEC

V. PROJECTOS A AGUARDAR ENQUADRAMENTO

Dada a indisponibilidade de saldo não existem projectos aguardando enquadramento.

VI. DISPONIBILIDADE NA LINHA

Não há disponibilidade na Linha de Seguro de Crédito às Exportações Portuguesas para Angola porque o limite estabelecido já foi atingido.

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Durante o período foram efectuados desembolsos no valor de EUR 23.650.814,5. Assim, a totalidade dos desembolsos efectuados até a data é de **EUR 66.240.516,36**. O ponto de situação financeira está reflectido no anexo.

VII. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROJECTOS

O acompanhamento da execução dos projectos é débil devido ao facto dos Sectores não fornecerem dados relativamente ao ponto de situação dos mesmos, apesar das constantes solicitações do GAT/MINFIN.

Importa realçar que no âmbito das visitas aos projectos financiados através da Linha de Crédito com o Eximbank da China, o GAT tem também constatado *in situ* o estado de implementação física de alguns projectos, o que tem permitido equacionar diversos problemas que dificultam o bom ritmo dos trabalhos.

VIII. PROPOSTAS DE MEDIDAS QUE SE MOSTREM NECESSÁRIAS

1. Em virtude de ser necessário compatibilizar a execução física e financeira dos projectos, sugere-se que, no âmbito das orientações existentes, haja uma intervenção ao nível superior para que os Sectores que têm contratos enquadrados nesta facilidade de crédito reportem periodicamente ao GAT o ponto de situação dos mesmos.
2. Velar para que os contratos comerciais só sejam inseridos em linhas de crédito após cumpridos os requisitos do Decreto Executivo n.º 103/05.

Luanda, 30 de Junho de 2007