

## PROJECTOS CONCLUÍDOS DA I FASE DO FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO COM O EXIMBANK DA CHINA (30/06/08)

SECTOR	PROJECTO/CONTRATO	INICIO DO PROJECTO	PRAZO DE CONCLUSÃO	FIM DO CONTRATO	Situação
<b>MINTRANS</b>	Apoio ao transporte rodoviário	Dez-04	5 meses	Mai-05	Concluído
<b>MINADER</b>	Aquisição equip, máquinas e alfaias agrícolas	Jan-05	6 meses	Jun-05	Concluído
	Aquisição de Equip. Agrícolas para a MECANAGRO	Set-05	8 meses	Mai-06	Concluído
	Irrigação Caxito	Jul-05	19 meses	Jan-07	Concluído
	Irrigação Gangelas	Jul-05	20 meses	Jan-07	Concluído
	Irrigação Waco-Kungo	Jul-05	21 meses	Jan-07	Concluído
	Irrigação Luena	Ago-05	22 meses	Fev-07	Concluído
<b>MINEA</b>	Reconstrução da LT de 60 KV e Subestação de Quifangondo – Mabubas	Dez-05	17 Meses	Mai-07	Concluído
	Construção da L.T. 220 KV Capanda – Lucala – Ndalatando	Nov-05	18 Meses	Mai-07	Concluído
	Reabilitação e Expansão da Rede Eléctrica de LDA – fase II	Jun-05	24 Meses	Jun-07	Concluído
	Reabilitação do Sistema de Abastecimento de Água de Caxito, Catete e Uige	Nov-05	17 Meses	Abr-07	Concluído
	Construção de Subestações e LT 220 Viana – Luanda Sul – Cazenga	Nov-05	17 Meses	Abr-07	Concluído
	Reforço do Sistema de Abastecimento de Água – Huambo	Nov-05	15 Meses	Fev-07	Concluído
	Construção da 3ª. L.T. 220 K.V Cambambe -Luanda	Nov-05	17 Meses	Abr-07	Concluído
	Reabilitação do Sistema de Água de Luanda	Nov-05	15 Meses	Fev-07	Concluído
<b>MINED</b>	Reconstrução. e Apetrechamento do Instituto Médio Agrário do Huambo	Out-05	15 meses	Jan-07	Concluído
	Reconstrução. e Apetrechamento do Instituto Médio Agrário do Bié	Out-05	15 meses	Jan-07	Concluído
	Reconstrução. e Apetrechamento do Instituto Médio Agrário do Késsua	Mar-06	12 meses	Mar-07	Concluído
	Construção e Apetrechamento de 1 Inst. Politécnico no Sumbe	Jun-07	16 meses	Out-07	Concluído
	Construção e Apetrechamento de 1 Inst. Médio Agrário no K.N	Jun-07	16 meses	Out-07	Concluído
	Construção e Apetrechamento de 1 Inst. Médio Agrário no K.S	Jun-07	16 meses	Out-07	Concluído
	Construção e Apetrechamento de 1 Inst. Politécnico no Sambizanga	Abr-05	14 meses	Abr-07	Concluído
	Construção e Apetrechamento de 1 Inst. Politécnico no Cacucaco	Abr-05	15 meses	Abr-07	Concluído
	Construção e Apetrechamento de 1 Inst. Politécnico no Cazenga	Abr-05	16 meses	Abr-07	Concluído
	Construção e Apetrechamento de 1 Inst. Politécnico em Viana	Abr-05	17 meses	Abr-07	Concluído
	Const. e Apetrec. de 1 Inst. Politécnico em Benguela (Bairro da Graça)	Abr-05	13 meses	Abr-07	Concluído
	Const. e Apetrec. de 1 Inst. Politécnico no Lobito (Bairro 27 de Março)	Abr-05	13 meses	Abr-07	Concluído
	Const. e apet. de 1 escola sec. em Viana-Luanda	Abr-05	13 meses	Abr-07	Concluído
	Const. e apet. de 1 escola sec. em Cacucaco-Luanda	Abr-05	13 meses	Abr-07	Concluído
	Const. e apet. de 1 escola sec. no Nova Vida-Luanda	Abr-05	13 meses	Abr-07	Concluído
	Const. e apet. de 1 escola sec. em BLA	Abr-05	13 meses	Abr-07	Concluído
		Const. e apet. de 1 esc. secundárias do I nível em Malange no Bairro Vila Matilde	Jul-06	14 meses	Ago-07
	Const. e apet. de 1 esc. secundárias do II nível em Malange, no Bairro Cangambo	Jul-06	15 meses	Ago-07	Concluído
	Const. e apet. de 1 Inst. Politécnico na Huíla	Set-06	13 meses	Out-07	Concluído
	Const. e apet. de 1 Escola Secundária na Huíla	Set-06	14 meses	Out-07	Concluído
<b>SAÚDE</b>	Const. e apetrech. de 2 CS na Cangandala e Carreira de Tiros-Malange	Ago-06	12 Meses	Jun-07	Concluído
	Const. e apetrech. de 1 HM em Caculama-Malange	Ago-06	15 Meses	Ago-07	Concluído
	Construção e Apetrechamento 1 Centro de Saúde em Casseque II no Huambo	Ago-06	12 Meses	Ago-07	Concluído
	Reabil. e Apetr. de 1 Centro de Saúde no Kwanza Norte (Dondo)	Set-06	12 Meses	Set-07	Concluído
	Reabil. e Apetr. de 1 Centro de Saúde no Kwanza Norte (Ndalatando)	Out-06	12 meses	Out-07	Concluído
	Aquisição de 86 ambulâncias	Ago-06			Concluído
	Reabilitação e Apetrechamento de 1 Hospital Municipal (Kwanza Sul)	Nov-06	15 Meses	Fev-08	Concluído
	Construção e Apetrechamento 1 HM no NBE	Nov-06	15 Meses	Fev-08	Concluído
	Reabilitação e Apetrechamento de 1 Hospital Municipal (Kwanza Norte)	Nov-06	15 Meses	Fev-08	Concluído