



República de Angola
Ministério das Finanças
Gabinete de Apoio Técnico – Linha de Crédito/Eximbank da China

LINHA DE CRÉDITO COM O EXIMBANK DA CHINA
RELATÓRIO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
II TRIMESTRE DE 2008

GAT 2007

I. INTRODUÇÃO

Para o financiamento de Projectos constantes do Programa de Investimento Público, o Ministério das Finanças assinou com o Eximbank da China três Acordos de Crédito nos dias 2 de Março de 2004, 19 de Julho de 2007 e 28 de Setembro de 2007, nos valores de 2 biliões de USD, 500 Milhões e 2 biliões respectivamente.

O primeiro financiamento está a ser implementado em duas fases cada uma no valor de USD 1 bilião, estando os projectos enquadrados, com excepção dos contratos do sector de energia e águas incluídos na II fase, em execução.

O Acordo de Crédito no valor de USD 500 Milhões está a ser utilizado para financiar acções complementares aos projectos enquadrados na I fase, minimizando assim os efeitos relacionados com a deficiente preparação dos mesmos (elaboração de Estudos, Projectos Executivos e Cadernos de Encargo) e insuficiente identificação das diversas componentes tais como acessos, água e energia.

Relativamente ao segundo pacote de USD 2 biliões, já foram propostos alguns projectos e estão a ser identificados outros para a sua posterior inclusão.

No presente relatório está reflectido o ponto de situação física e financeira dos projectos enquadrados na Linha de Crédito do Eximbank da China, bem como as principais actividades desenvolvidas pelo Gabinete de Apoio Técnico – GAT ao longo do II Trimestre de 2008.

II. PONTO DE SITUAÇÃO DOS PROJECTOS

II. 1. I FASE DO FINANCIAMENTO

Dos **50** projectos engajados, **44** foram concluídos (1 do sector dos transportes, 6 da Agricultura, 8 da Energia e Águas, 20 da Educação e 9 da saúde) e os restantes **6** estão em fase de desembolso (Vide anexo 1).

II.2. ACÇÕES COMPLEMENTARES

Estão engajados na facilidade de crédito dos USD 500 Milhões **18 Contratos**, sendo 3 do Sector da Saúde, 7 da Educação, 5 da Energia e Águas, 1 das Pescas, 1 dos Correios e Telecomunicações e 1 das Obras Públicas, que totalizam **USD 546.717.590,98** (Vide anexo 2).

Dos 18 contratos engajados, já tiveram início os desembolsos de **4** dos sectores da saúde (3) e correios e telecomunicações (1), **13** com condições precedentes por completar (Visto do Tribunal de Contas, emissão das garantias bancárias de bom desempenho, licenciamento de capitais) e aguarda pela aprovação do Eximbank da China **1** contrato do sector das pescas.

II.3. II FASE DO FINANCIAMENTO

Foram enquadrados na II fase do financiamento da Linha de Crédito em referência **18 Contratos (57 Projectos)**, sendo 1 do Sector da Saúde (7 projectos), 3 da Educação (33 projectos), 4 da Energia e Águas (4 projectos), 3 das Pescas (3 projectos), 4 dos Correios e Telecomunicações (4 projectos), 2 das Obras Públicas (2 projectos) e 1 da Agricultura (4 projectos), que totalizam **USD 1.104.931.344,19** (Vide anexo 3).

Dos 18 contratos enquadrados, **14** encontram-se em execução (educação, saúde, obras públicas, pescas, correios e telecomunicações e agricultura), **3** do sector da energia e águas com condições precedentes por completar (visto do Tribunal de

Contas, emissão das garantias bancárias de bom desempenho e **1** (energia e águas) aguarda aprovação do Eximbank da China.

II.4. III FASE DO FINANCIAMENTO

No âmbito do segundo pacote de financiamento da Linha de Crédito do Eximbank da China, no valor de 2 biliões de USD, destaca-se o enquadramento de Projectos para a reabilitação e expansão das redes eléctricas de Luanda (fase 4), Benguela, Huambo, Bié, Lubango e Namibe, reforço do sistema de abastecimento e melhoria de água à cidade de Luanda – Pacote IV, aquisição de 1.500 viaturas (II fase), construção de Infra-estruturas integradas em Cabinda, Zaire e Malange, bem como para a construção e apetrechamento do Centro de Produção da TPA-II fase.

II. PROJECTOS POR SECTORES

SAÚDE

Projectos enquadrados na I Fase

- **Reabilitação e Apetrechamento do Hospital de Malange**

Valor do contrato: 29.185.499,00

Data da assinatura do contrato: 9/05/2005

Início da Obra: 09-06-2006

Período de execução da obra: 18 meses

Data de conclusão da obra: 20-08-2008

Empreiteiro: SINOHYDRO

Fiscal: INTERSERVIÇOS

A execução física da obra está a **90%**. O atraso registado é devido à realização de alguns trabalhos, não previstos no projecto inicial, nomeadamente no banco de medicina, na unidade de cuidados intensivos (UCI), ortopedia e cirurgia, bem como a evacuação tardia dos doentes do actual banco de ortopedia e cirurgia, que será transformado em banco de medicina e cirurgia e a demora na transferência da cozinha e da lavandaria (em funcionamento) para outras instalações, deixando assim as áreas livres para serem reabilitadas.

- **Reabilitação e Apetrechamento do Hospital de Benguela**

Valor do contrato: 40.521.731,00

Data da assinatura do contrato: 9/05/2005

Início da obra: 03-06-2006

Período de execução da obra: 15 meses

Data de conclusão da obra: 08/08/2008

Empreiteiro: SINOHYDRO

Fiscal: TECNO 4

Parte do equipamento para o apetrechamento do hospital já se encontra no local do projecto. No entanto, urge a necessidade de se construir um bloco para consultas externas, uma vez que o anterior foi transformado em Centro Oftalmológico.

- **Reabilitação e Apetrechamento do Hospital Regional do Lubango**

Valor do contrato: USD. 48.060.432,43

Data da assinatura do contrato: 24/10/2005

Início da obra: 10/07/2006

Período de execução da obra; 18 meses

Data de conclusão da obra: 10/08/2008

Empreiteiro: SINOHYDRO

Fiscal: INTERSERVIÇOS

A reabilitação do hospital está na fase de conclusão e decorre a montagem do equipamento.

- **Reabilitação e Apetrechamento do Hospital Central do Huambo**

Valor do contrato: USD. 32.134.308,99

Data da assinatura do contrato: 24/10/2005

Início da obra: 01/08/2006

Período de execução da obra; 18 meses

Data de conclusão da Obra: 01/08/2008

Empreiteiro: SINOHYDRO

Fiscal: Gestão de Consultoria e Investimento

O Hospital em referência, não estará concluído dentro do prazo inicialmente estabelecido devido ao atraso verificado na evacuação dos pacientes das áreas a serem reabilitadas. As naves construídas para o efeito mostraram-se insuficientes, dado ao elevado número de doentes. Assim sendo, a entrega provisória será efectuada de forma faseada: Na primeira fase, cuja recepção está prevista para a primeira semana de Agosto, serão entregues as seguintes áreas: 60 enfermarias, com capacidade para 300 camas, 20 enfermarias com capacidade para 100 camas, cozinha, lavandaria, fornos, caldeiras, gerador e o bloco de consultas externas. Na segunda fase, cuja recepção está prevista para o dia 10 de Outubro, será entregue o bloco operatório e os arranjos exteriores.

Acções complementares

Os três contratos estão em execução.

Projectos enquadrados na II Fase

- **Construção e Apetrechamento de 3 Hospitais Municipais no Huambo, Huíla e Benguela, 2 Centros de Saúde em Benguela e 2 Centros de Saúde na Huíla**

Valor do contrato: USD 43.805.500,00

Data da assinatura do contrato: 09/05/2005

Data de entrada em vigor do Contrato: 17/01/2007

Período de execução da obra: 15 meses (hospitais) e 12 (centros de saúde)

Data de início da obra: 09/09/2007

Data entrega provisória 15/10/2008 (hospitais) e 5/09/2008 (centros)

Empreiteiro: SINOHYDRO

Fiscal: F.Z Trading

Estão em curso os trabalhos relacionados com a implementação dos 7 projectos constantes do Contrato Comercial em ápice.

EDUCACÃO

Projectos enquadrados na I Fase

Os projectos estão todos concluídos e em funcionamento.

Acções complementares

Relativamente aos 7 projectos, estão a ser elaborados os projectos executivos por empresas consultoras/projectistas, contratadas para o efeito e que serão

posteriormente entregues às empresas construtoras chinesas. Decorrem igualmente trabalhos de levantamento de dados para a execução das vias de acesso, linhas de electricidade e abastecimento de água.

Projectos enquadrados na II Fase

Estão em execução 3 contratos do sector da educação, correspondendo a **33 projectos**.

- **Construção e Apetrechamento de 4 Escolas Secundárias no HBO (2) e na HLA (2), de 3 Institutos Politécnicos no HBO, HLA e Bié, de 4 Institutos de Administração e Gestão no HBO, Bié, K. Kubango e Cunene**

Valor do contrato: USD 69.096.735,60

Data de entrada em vigor do Contrato: 27/07/06

Período de execução da obra: 13 meses

Data de início da obra: 17/07/07

Data prevista para a entrega provisória 17/09/08

Empreiteiro: SINOHYDRO

Fiscal: PROFISCON

Construção e Apetrechamento da Escola Secundária no Huambo (Casseque)

Edifício escolar: foram executadas todas as paredes interiores e exteriores, excepto as paredes divisórias das instalações sanitárias, assim como a rede de água e esgotos. Estão executados todos pavimentos térreos, excepto o das instalações sanitárias, a cobertura foi colocada e os tectos foram rebocados.

Ginásio: estão executadas todas as paredes exteriores e interiores, incluindo rebocos, pavimentos térreos, excepto das instalações sanitárias, assim como a cobertura.

Guarita: foi executada a laje de tecto em betão armado e colocada a cobertura em chapa. Na casa das máquinas foram executadas todas as alvenarias, a cobertura do edifício, as escadas de acesso ao mesmo, um poço roto e uma fossa séptica.

Deu-se início a aplicação de cerâmicos em pavimentos, está em execução a drenagem de águas pluviais e os arranjos exteriores. Continua a execução de pavimentos em instalações sanitárias do ginásio e edifício de ensino, assim como o assentamento de mosaico em pavimentos e azulejos em paredes de instalações sanitárias.

A execução física global desta obra é considerada a 70 %.

Construção e Apetrechamento da Escola Secundária no Huambo (Caála)

Edifício de ensino: encontram-se todas as infra-estruturas básicas concluídas assim como os respectivos pavimentos e as paredes interiores e exteriores.

Ginásio: encontram-se executados todos os rebocos interiores e exteriores, foram aplicadas todas as caixilharias em vãos de janelas. Foi executada a fossa séptica, foram concluídos o pavimento térreo da cantina, a cobertura, incluindo todos os remates, os rebocos interiores e exteriores e foi aberto na casa do gerador o poço para colocação do reservatório de gasóleo. Encontram-se em execução as valas para passagem dos cabos de electricidade, tubos de água e esgotos. Decorre a colocação de mosaico cerâmico em pavimentos e azulejos em instalações sanitárias do edifício de ensino, etc.

A execução física global desta obra é considerada a 80 %.

Construção e Apetrechamento da Escola Secundária do 1º ciclo na Huíla (comuna de Arimba, 13 kms do Lubango)

Encontram-se executados os seguintes trabalhos no edifício principal, cantina, ginásio, casa do gerador e guarita: aplicação de estrutura metálica para cobertura, assentamento de chapas, incluindo acessórios, de caleiras, cumeeira incluindo

acessórios, paredes rebocadas e prontas para pintura geral, revestimento dos tectos, aplicação de mosaico em salas de aula, de azulejos em instalações sanitárias, enfiamento dos fios para pontos de luz, tomadas e interruptores.

Trabalhos em execução: Aplicação de tubos DN20, de caixas de derivação, tomadas e caixas de distribuição principal, início da colocação de portas e janelas em alumínio, construção de linhas de água canalizada, de esgoto e drenagem das águas pluviais, construção de fossas, do campo desportivo e aplicação de tubos galvanizados e do contador.

Esta obra encontra-se a um nível de execução correspondente a 60%.

Construção e Apetrechamento da Escola Secundária do 2º ciclo na Huíla (Nambambé, 7 kms do Lubango)

Foram executados os seguintes trabalhos: no edifício principal, ginásio, cantina, casa do gerador e guarita: revestimentos de tectos, aplicação de mosaico em salas de aula, de azulejos em paredes das instalações sanitárias, enfiamento de tubos de electricidade, caixas de derivação de tomadas, interruptores e caixas de distribuição principal, aplicação de caixilharia em alumínio nas janelas, nivelamento do terreno, construção de floreiras em arranjos exteriores. Execução de estrutura metálica para assentamento das chapas, aplicação de chapa de cobertura, de caleira e cumeeira, execução de poço roto e construção de caixas de visita. No muro de vedação concluiu-se as alvenarias, aplicação de gradeamentos incluindo pintura anticorrosiva.

Trabalhos em execução: Continuação dos revestimentos, assentamento de mosaico e azulejos, aplicação de caixilharia de alumínio em portas, escavação e execução de fossa séptica, escavação e construção de linhas e caixas para águas pluviais, aplicação de tubo e contador para tanque de água, construção de caixas de visita, continuidade na aplicação de fios para pontos de luz, tomadas e interruptores.

Esta obra encontra-se a um nível de execução correspondente a 75%.

Construção e Apetrechamento do Instituto Politécnico no Huambo (Cachiungo)

Edifício de ensino: foram executadas as paredes interiores e exteriores, os pavimentos térreos, excepto em instalações sanitárias, as infra-estruturas de água, saneamento, electricidade, telefones, t.v. e computadores. Oficinas: concluíram-se os rebocos em paredes interiores e exteriores, tectos e pavimentos, cobertura e infra-estruturas. Cantina e casa das máquinas: executadas todas as paredes interiores e exteriores, rebocos e cobertura e foi aberta a vala atrás do edifício escolar para arruamentos.

Trabalhos em execução: Decorre a aplicação da caixilharia de alumínio em vãos de janelas, aplicação de mosaico cerâmico, continuam os trabalhos de jardim em pátio interior do edifício escolar, execução de canteiros, drenagem de águas pluviais e ligações eléctricas. Oficinas: procede-se à execução de rebocos interiores e exteriores. Decorre a execução de passeios no perímetro do edifício de ensino, assim como a execução de poço roto e fossa séptica e continuação da abertura da vala para os arruamentos.

A execução física global desta obra é considerada a 78 %.

Construção e Apetrechamento do Instituto de Formação de Professores na Huíla

Edifício de ensino e dormitórios para alunos: executados os seguintes trabalhos: cofragem em pilares, incluindo as armaduras, as vigas de fundação em betão armado, cofragem e aplicação de betão na laje do rés-do-chão, cofragem e aplicação de betão na laje do 1º andar, assentamento de paredes interiores e exteriores no rés-do-chão.

Trabalhos em execução: edifício de ensino e dormitórios – continuidade na cofragem e betonagem de pilares, incluindo armadura, assentamento de blocos de cimento em paredes interiores e exteriores do 1º andar. Refeitório: cofragem das vigas de fundação,

incluindo armadura, cofragem em pilares incluindo armadura, assentamento de blocos de cimento em paredes exteriores e interiores.

As actividades em casa do director, campo desportivo, ginásio, fossas, casa do gerador e guarita ainda não tiveram início.

Esta obra encontra-se a um nível de execução correspondente a 35%.

Construção e Apetrechamento do Instituto Politécnico no Bié/Camacupa

Foram executadas todas as alvenarias interiores e exteriores do edifício de ensino e oficinas e respectivos rebocos, a maioria dos pavimentos térreos, todas as tubagens para electricidade, telefones, computadores, caixilharia de alumínio em janelas, e a cobertura. Residência do director e ginásio: executados todos os trabalhos referentes às alvenarias e rebocos, infra-estruturas assim como a estrutura de apoio à cobertura. Foram concluídos os trabalhos de alvenaria e pavimentos na cantina, casa das máquinas e passeios exteriores.

Em muro de vedação e guarita, encontram-se concluídos todos os trabalhos referentes às paredes, rebocos, redes técnicas, caixilharias, cobertura e tectos.

Trabalhos em execução: Continuidade na aplicação de material cerâmico em pavimentos e azulejos em paredes de instalações sanitárias, aplicação de caixilharia de alumínio em portas, deu-se início a execução da estrutura do tanque de água, execução do muro de vedação e gradeamento e continuação de arranjos exteriores.

A execução física global desta obra é considerada a 65 %.

O número total de trabalhadores é de 110 sendo 31 Chineses e 79 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento do Instituto de Administração e Gestão no Huambo/Dango

Trabalhos executados: Concluídas todas as alvenarias principais, quer exteriores quer interiores e respectivo reboco e tectos, as tubagens para electricidade, t.v., telefones e para computadores, assim como as tubagens para água e esgotos. Os pavimentos térreos estão prontos para a posterior aplicação de cerâmicos, cobertura concluída com remates de cumes e beirais, em cantina encontra-se executada toda a estrutura de betão armado, em casa do gerador e casa das máquinas, foi feito o movimento de terras, fundações e estrutura e procede-se a aplicação de blocos de cimento.

Em residência para o director executaram-se os movimentos de terra para implantação das fundações e os poços de águas sujas.

Trabalhos em execução: Betonilha em pavimentos para posterior colocação de cerâmicos, continuação de aplicação de caixilharia em alumínio em janelas, aplicação de bloco decorativo em vão de escadas e instalações sanitárias, continuação de aplicação de mosaico em corredores, construção de caixas de visita, assim como executam-se trabalhos exteriores como passeios, jardins e zonas para passeadeiras.

A execução física global desta obra é considerada a 75 %.

Construção e Apetrechamento do Instituto de Administração e Gestão no Bié/Kuito

Trabalhos executados: Nos edifícios de ensino, casa do director, ginásio, casa das máquinas e guarita, encontram-se concluídas todas as alvenarias, assim como rebocos de paredes interiores e exteriores, pavimentos térreos, redes de electricidade, água e esgotos. Encontra-se executada a cobertura do edifício de ensino, aplicadas as caixilharias de alumínio em todos os vãos exteriores e alguns interiores. Os muros de vedação estão a ser executados em bloco de cimento, o espaço para campo de jogos tem a brita aplicada e encontram-se executadas as coberturas dos edifícios.

Trabalhos em execução: Continuidade na execução das redes de electricidade, água e saneamento, pavimentos térreos, para recepção posterior de mosaico e azulejo em paredes de instalações sanitárias, tratamento das fissuras em alguns rebocos, execução de reboco em tectos e execução de trabalhos de arranjos exteriores, como áreas para jardim, passadeiras e passeios.

A execução física global desta obra é considerada a 65 %. O número total de 65 trabalhadores é de sendo 25 Chineses e 40 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento do Instituto de Administração e Gestão no K. Kubango/Menongue (Bairro Saúde)

Trabalhos executados: Remates, execução de arestas em vãos de janelas e portas, malha-sol para o pavimento das varandas, reboco em paredes interiores e exteriores, conclusão do muro de vedação, incluindo pilares, rebocos e aplicação de grades metálicas e todos os trabalhos complementares, conclusão da betonagem de pilares em casa do gerador, colocação de armaduras na laje de cobertura, incluindo cofragem e descofragem, levantamento em alvenaria de todas as paredes incluindo grelhas e conclusão de fossa séptica. Trabalhos em execução: residência do director – continuação na execução da rede eléctrica, na aplicação de caixas de derivação, base de suporte do quadro eléctrico, execução de ramais em tubo vd embutidos na parede de redes internas de esgoto e água. Ginásio: Levantamento de paredes em alvenaria de blocos de cimento assentes com argamassa de cimento e areia e execução de rebocos interiores e exteriores. Na casa do gerador executa-se a descofragem de asnas em betão, incluindo aplicação de armaduras de descofragem, levantamento em alvenaria de todas as paredes incluindo grelhas, preparação e construção da base do campo polivalente.

A execução física global desta obra é considerada a 59,97 %.

Construção e Apetrechamento do Instituto de Administração e Gestão do Cunene

Trabalhos executados: tanque de água, 2 fossas sépticas e cobertura da casa do director, edifício de ensino, ginásio, cantina casa das máquinas e guarita. Trabalhos em execução: Construção de poço roto, aplicação de caixas de derivação, tomadas e interruptores, em salas de aulas e corredores. Continuação de rebocos interiores e exteriores em paredes, pilares e corredores, aplicação de azulejos em instalações sanitárias, início da ligação da rede informática, aplicação de mosaicos em pavimentos, continuação da rede eléctrica, pintura a primeira demão em todo edifício, montagem de vão de portas e janelas. Em casa do director deu-se o início de reboco de paredes interiores e exteriores, aplicação de janelas em alumínio em todos os vãos, pintura a primeira de mão em todo edifício. Em ginásio, cantina e casa das máquinas executaram-se o piso do ginásio, deu-se início a soldadura dos apoios para vigas metálicas da cobertura, início da montagem da rede sanitária, aplicação de chapas metálicas de cobertura. Em casa do gerador e tanque de combustível, início da aplicação de vigas metálicas para cobertura, aplicação da chapa de cobertura, aplicação de rede eléctrica, cabos subterrâneos. Iniciaram se com os trabalhos de levantamento do muro de vedação e se encontra em execução os portões principais e gradeamentos e a escavação de valas para rede de esgoto, rede de água, rede de telefones e caixas de visita.

A execução física global desta obra é considerada a 70 %. O número total de trabalhadores é de 56 sendo 16 Chineses e 40 Angolanos nas diversas especialidades.

- **Construção e Apetrechamento de 4 Institutos Politécnicos em Luanda, Bengo, Cabinda e Namibe, de 5 Institutos de Administração e Gestão em Luanda (2), Benguela (1), Zaire (1) e Namibe (1) e de 6 Escolas Secundárias em Luanda (2), Benguela (2) e Namibe (2)**

Valor do contrato: USD 93.232.440,78

Data de entrada em vigor do Contrato: 27/07/06

Período de execução da obra: 13 meses

Data de início da obra: 17-07-07

Data prevista para a entrega provisória

Empreiteiro: SINOMACH

Fiscal: TILCA

Construção e Apetrechamento do Instituto Politécnico em Luanda (Nova Vida)

Trabalhos executados no Edifício central, ginásio, oficinas, casa para o gerador, reservatório de água e guarita: escavações e regularizações, betão armado em sapatas e vigas, alvenaria em blocos, redes técnicas embebidas, azulejos em paredes, mosaico em pavimentos, colocação de cobertura, de janelas em alumínio e portas metálicas, assentamento de louça sanitária, pintura a três demãos a paredes interiores e exteriores. Foram executados os passeios e lancis, foi terraplanada a área circundante aos edifícios, levantamento do muro de vedação, gradeamento e portões de acesso. Trabalhos em execução: infra-estruturas embebidas exteriores, como águas pluviais, electricidade exterior e ligações de esgoto.

Em casa do guarda apresenta-se a 85% e o campo polivalente a 80%.

Praticamente este Instituto já se encontra em fase de testes das redes e vistoria por parte da Empresa de Fiscalização. A execução física é de 90%.

Construção e Apetrechamento do Instituto Politécnico no Bengo

Foram executados os seguintes trabalhos em edifício de ensino, cantina e papelaria, guarita: movimentos de terras, alvenarias, betão, enroscamentos e argamassa em pavimentos, cobertura, emboco e reboco em paredes, redes eléctrica, água, balaústres das escadas, manta plástica, enfiamentos em tubo vd, aparelhagem simples, lâmpadas e tomadas, ligação à terra, sistema de telefones, depósito de água, campo polivalente, passeios.

Ginásio e guarita – movimento de terras, alvenarias, cobertura, reboco em paredes, tectos falsos, rede sanitária, carpintaria, serralharia.

Em edifício de ensino, a carpintaria encontra-se a 80 %, assentamento de mosaico e azulejos a 70%, pintura de tectos a 50%, instalação de quadros eléctricos a 80%, sistema de telefones a 60%, louças sanitárias a 80%, nivelamento do terreno a 80%, compactação das terras a 60%, lancis a 80% e em ginásio os balneários a 50%, redes de água da cantina e livraria a 80%, pinturas a 60%.

A execução física global desta obra é considerada a 65 %. O número total de trabalhadores é de 44 sendo 24 Chineses e 20 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento do Instituto Politécnico em Cabinda

Trabalhos executados em edifício de ensino, oficinas, cantina e papelaria, guarita: movimento de terras, alvenarias, betão, balaústres em escadas, chapas no beirado, pavimentos, cobertura, emboco e reboco de paredes, tubo vd, caixas de derivação, tomadas gerais, repartidores, sistema de pára raio, sistema de telefone, tubo plástico 16mm, fibra óptica, caixas de derivação dos pisos, rede de águas, depósito de água. Em cantina encontram-se executados os trabalhos de estrutura, alvenaria, cobertura, rede de água, rede de esgoto.

No refeitório e na lavandaria a fundação, pilares e viga geral estão executados, nos dormitórios as fundações, pilares, viga geral, escadas e laje estão concluídos. Nas residências para docentes as fundações, pilares, viga geral, encontram-se a 100%, as

torneiras de corte a 50%, torneiras a 60%, fossa séptica a 10%, sistema de telefone a 60%, pintura a tinta plástica 20%, instalação de lâmpadas a 30%, lancis e floreiras a 80%, grupo eléctrico a 50%. Os balneários estão a 50%, no refeitório – alvenaria 60%, electricidade 30%, água a 10%, na lavandaria – alvenaria 80%, água 20%, cobertura 30%, nos dormitórios – pavimentos a 30%, electricidade a 55%, esgotos 20 %, cobertura a 50% e nas residências para docentes: Alvenaria a 90%, electricidade a 30%, água e esgoto e cobertura a 30% e pavimentos a 20%

A execução física global desta obra é considerada a 65 %. O número total de trabalhadores é de 43 sendo 23 Chineses e 20 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento do Instituto Politécnico em Cabinda

Foram executados os seguintes trabalhos, em edifício de ensino, oficinas, papelaria e guarita: movimento de terras, alvenarias, betão, balaústres em escadas, chapas no beirado, pavimentos, cobertura, emboco e reboco de paredes, tubo vd, caixas de derivação, tomadas gerais, repartidores, sistema de pára raio, sistema de telefone, tubo plástico 16mm, fibra óptica, caixas de derivação dos pisos, rede de águas, depósito de água. Em cantina encontram-se executados os trabalhos de estrutura, alvenaria, cobertura, rede de água, rede de esgoto.

Refeitório, lavandaria: Fundação, pilares e viga geral a 100%, para dormitórios as fundações, pilares, viga geral, escadas e laje a 100%. Residências para docentes, fundações, pilares, viga geral, encontram-se a 100%

Trabalhos em execução: Torneiras de corte a 50%, torneiras a 60%, fossa séptica a 10%, sistema de telefona a 60%, pintura a tinta plástica 20%, instalação de lâmpadas a 30%, lancis e floreiras a 80%, grupo eléctrico a 50%, balneários a 50%, portas a 70%. Refeitório – alvenaria 60%, electricidade 30%, água a 10%. Lavandaria - alvenaria 80%, água 20%, cobertura 30%. Dormitórios – pavimentos a 30%, electricidade a 55%, esgotos 20 %, cobertura a 50%. Residências para Docentes: Alvenaria a 90%, electricidade a 30%, água e esgoto e cobertura a 30% e pavimentos a 20%.

A execução física global desta obra é considerada a 65 %. O número total de trabalhadores é de 43 sendo 23 Chineses e 20 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento do Instituto Politécnico no Namibe

Edifício principal: foram concluídos os rebocos de paredes interiores e exteriores, encontram-se aplicados os mosaicos em salas de aulas, instalações sanitárias e em gabinetes de trabalho foram colocados os parapeitos e corrimão das escadas. Guarita foi montado o tecto falso assim como as janelas de alumínio e portas, encontra-se executado o reservatório de água. Ginásio: concluídos todos os trabalhos inerentes a alvenarias, rebocos, colocação de portas e janelas e pintura interior. Cantina: concluídos os trabalhos referentes ao tecto falso e o assentamento de mosaicos. Casa do gerador: concluídas as redes eléctricas e de esgoto, assim como todas as alvenarias necessárias e blocos de ventilação e cobertura. Oficinas: as paredes encontram-se levantadas e a cobertura colocada. As redes técnicas exteriores encontram-se concluídas, assim como o muro de vedação.

Encontram-se em execução todas as pinturas exteriores do edifício de ensino, os acessos e passeios a volta do instituto, a montagem de janelas em alumínio, o assentamento de mosaicos e louça sanitária, a execução de poços rotos e fossas sépticas e os rebocos de alguns edificios, como das oficinas e casa do gerador.

A execução física global desta obra é considerada a 73 %. O número total de trabalhadores é de 257 sendo 125 Chineses e 132 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento do Instituto de Administração e Gestão em Luanda (Nova Vida)

Encontram-se executados os seguintes trabalhos, em edifício principal, ginásio, casa para o gerador, tanque de água, cantina, guarita, muro de vedação: movimentos de terras, super estruturas (pilares, vigas, e lajes), infra-estruturas embebidas (electricidade, água e esgotos), alvenarias em paredes, rebocos, caixilharias, redes técnicas, serralharias, mosaicos em pavimentos, azulejo em paredes, tecto falso, estrutura da cobertura e cobertura termo lacada, louça sanitária, caixas de visita para sistema de esgotos, pinturas interiores e exteriores.

Trabalhos por executar: montagem dos equipamentos. A empresa de fiscalização está a efectuar vistorias e testes nas redes técnicas.

A execução física global desta obra é considerada a 100%. O número total de trabalhadores é de 112 sendo 48 Chineses e 64 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento do Instituto Médio de Administração e Gestão em Luanda (Zango)

Encontram-se executados os seguintes trabalhos em edifício principal, ginásio, casa para o gerador, tanque de água, cantina, guarita, muro de vedação: movimentos de terras, super estruturas (pilares, vigas, e lajes), infra-estruturas embebidas (electricidade, água e esgotos), alvenarias em paredes, rebocos, caixilharias, redes técnicas, serralharias, mosaicos em pavimentos, azulejo em paredes, tecto falso, estrutura da cobertura e cobertura termo lacada, louça sanitária, caixas de visita para sistema de esgotos, pinturas interiores e exteriores.

Trabalhos por executar: montagem dos equipamentos. A empresa de fiscalização está a fazer vistorias e testes as redes técnicas.

Os trabalhos de empreitada são considerados a 100%. O número total de trabalhadores é de 25 sendo 48 Chineses e 43 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento do Instituto de Administração e Gestão em Benguela/Catumbela

Trabalhos executados, em edifício principal, ginásio, casa para o gerador, tanque de água, cantina, guarita, muro de vedação: movimentos de terras, super estruturas (pilares, vigas, e lajes), infra-estruturas embebidas (electricidade, água e esgotos), alvenarias em paredes, rebocos, caixilharias, redes técnicas, serralharias, mosaicos em pavimentos, azulejo em paredes, tecto falso, estrutura da cobertura e cobertura termo lacada, louça sanitária, caixas de visita para sistema de esgotos, pinturas interiores e exteriores.

Trabalhos por executar: montagem dos equipamentos. A empresa de fiscalização encontra-se a fazer vistorias e testes as redes técnicas.

Os trabalhos de empreitada são considerados a 100%. O número total de trabalhadores é de 64 sendo 25 Chineses e 39 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento do Instituto de Administração e Gestão no Zaire/ Mbanza kongo

Foram executados em edifício de ensino os trabalhos relacionados com o nivelamento do terreno, escavações, fundações, compactação das terras, tratamento contra insectos, transportes de terras, alvenarias, vigas de fundação, enroscamento, ligação a terra (piquetes, faixas com braçadeiras) sistema de telefones (cabo de dados, fibra óptica). No edifício principal, ginásio, casa para o gerador, tanque de água, cantina, guarita e muro de vedação foi executado o seguinte: movimentos de terras, super estruturas (pilares, vigas, e lajes), infra-estruturas embebidas (electricidade, água e esgotos), alvenarias em paredes, rebocos, caixilharias, redes técnicas, serralharias,

mosaicos em pavimentos, azulejo em paredes, tecto falso, estrutura da cobertura e cobertura termo lacada, louça sanitária, caixas de visita para sistema de esgotos, pinturas interiores e exteriores.

Arranjos exteriores: nivelamento do terreno e compactação das terras, casa do gerador. Em cantina encontram-se executados o betão em pilares e vigas.

Edifício de ensino: alvenarias exteriores a 75%, interiores a 80%, vigas, pilares e lajes a 90%, escadas a 85%, em pavimentos 95% do enrocamento, emboco e reboco em paredes a 50%, em electricidade a tubagem a 25%, aparelhagem simples a 45%, tomadas gerais a 60%, quadros eléctricos a 15%, sistema de telefone a 60%, depósito de água a 60%, tubo de esgoto a 20%.

Os trabalhos referentes à guarita e ao muro de vedação ainda não tiveram início.

A execução física global desta obra é considerada a 35%. O número total de trabalhadores é de 46 sendo 25 Chineses e 21 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento do Instituto de Administração e Gestão no Namibe

Encontram-se terminados os rebocos de paredes interiores e exteriores, foram aplicados mosaicos em salas de aulas, instalações sanitárias e gabinetes administrativos, o parapeito e corrimão das escadas. Em guarita e cantina foram aplicados os tectos falsos e mosaicos em pavimentos.

As paredes da casa do gerador encontram-se rebocadas, os blocos de ventilação colocados, a soleira betonada e a cobertura colocada.

Encontram-se executados todos os trabalhos referentes as redes técnicas de águas, electricidade, esgotos, telefones, t.v. e computadores para os laboratórios.

Trabalhos em execução: pintura das paredes interiores e exteriores, acessos e passeios à volta do instituto, colocação de louça sanitária em guarita, preparação da área para aplicação de balcão em cantina e continuidade de aplicação de portas no ginásio.

A execução física global desta obra é considerada a 65 %. O número total de trabalhadores é de 257 sendo 125 Chineses e 132 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento da Escola Secundária em Luanda (Panguila 1)

No edifício de ensino encontram-se executados os seguintes trabalhos: Movimento de terras, estruturas, infra-estruturas embebidas, caixilharias, cobertura. No ginásio e cantina e casa do gerador, encontram-se executados todas as fundações, estrutura, infra-estruturas embebidas, aplicação de mosaicos, pintura.

Tanque de água encontra-se executado a 100%, assim como o muro de vedação, casa do guarda e todos arranjos exteriores incluindo o campo polivalente.

Trabalhos por executar: montagem dos equipamentos. A empresa de fiscalização encontra-se a fazer vistorias e testes as redes técnicas.

Os trabalhos de empreitada são considerados a 100%. O número total de trabalhadores é de 100 sendo 45 Chineses e 55 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento da Escola Secundária em Luanda (Panguila 2)

No edifício principal encontram-se executadas as seguintes actividades: Fundações, estrutura (pilares, vigas de travamento, paredes e lajes) infra-estrutura de cobertura. No ginásio e cantina encontram-se executadas as fundações, estrutura do edifício e cobertura, incluindo rebocos em paredes e revestimentos. A casa para o gerador, reservatório de água, muro de vedação e casa do guarda encontram-se a 100% executados. Assim como os arranjos exteriores, execução de fossas sépticas e poços rotos.

Estão a ser executadas, no edifício principal, as redes de electricidade, esgotos e água, aplicação de caixilharias de alumínio e aplicação de tecto falso.

Em cantina executa-se o tecto falso e em arranjos exteriores as serralharias estão a 90%, aplicação de louça sanitária encontra-se a 45%, assim como a pintura exterior encontra-se a 80%.

A execução física global desta obra é considerada a 90%. O número total de trabalhadores é de 88 sendo 24 Chineses e 64 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento de duas Escolas Secundárias em Benguela

Escola Secundária do 1º ciclo dos Navegantes

Encontram-se executados os seguintes trabalhos: Movimento de terras, aterro e compactações, fundações, betão armado em vigas, pilares e lajes, alvenaria de blocos em paredes, infra-estruturas embebidas, reboco em paredes, caixilharia em alumínio, muro de vedação e passeios.

Trabalhos por executar: Montagem dos equipamentos

A empresa de fiscalização encontra-se a fazer vistorias e testes as redes técnicas nesta obra. A execução física global desta obra é considerada a 100%. O número total de trabalhadores é de 106 sendo 45 Chineses e 61 Angolanos nas diversas especialidades.

Escola Secundária do Liceu

Decorre a montagem dos equipamentos. Esta obra encontra-se 100 % executada.

A empresa de fiscalização encontra-se a fazer vistorias e testes as redes técnicas.

O número total de trabalhadores é de 93, sendo 33 Chineses e 60 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento da Escola Secundária no Namibe

Trabalhos executados: rebocos em paredes interiores e exteriores no Bloco de salas de aulas, aplicados os mosaicos em salas de aulas, gabinetes administrativos e em instalações sanitárias, floreiras em pátio central, passeios, lancis e acessos.

Em guarita encontram-se concluídos os trabalhos de tecto falso, assim como no ginásio e cantina encontram-se todas as alvenarias executadas, rebocos, serralharias aplicadas e pintura interior e exterior.

Em casa do gerador encontram-se concluídas as paredes e rebocos, blocos de ventilação e cobertura colocada. A rede eléctrica das salas de aulas e esgotos dos w.c.'s, laboratórios, ginásio e cantina encontram-se concluídas.

O muro de vedação já se encontra rebocado e com os gradeamentos montados e pintados com o primário.

Trabalhos em execução: Em guarita e cantina executam-se o assentamento de mosaico e montagem de louça sanitária, em ginásio faz-se a aplicação do revestimento do pavimento, barramento do tecto e pintura deste e em paredes interiores. Em casa do gerador encontra-se a ser instalada a rede eléctrica. Quanto às redes técnicas estão em execução a rede de Internet, caixas de visitas, fossas sépticas e poço roto.

A execução física global desta obra é considerada a 83 %. O número total de trabalhadores é de 257 sendo 125 Chineses e 132 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento da Escola Secundária no Namibe (Bairro 25 de Abril)

No edifício de ensino foram executados todos os rebocos em paredes interiores e exteriores, aplicados os mosaicos em salas de aulas, gabinetes administrativos e em instalações sanitárias, foram executadas floreiras em pátio central, assim como os passeios, lancis e acessos.

A guarita, ginásio e cantina já têm o tecto falso aplicado, assim como todas as actividades anteriores executadas como alvenarias, rebocos e colocação de alumínio em vãos de janelas e portas. A casa do gerador tem as paredes rebocadas, os blocos de ventilação e cobertura colocada, assim como o muro de vedação já se encontra com os gradeamentos montados.

Trabalhos em execução: pinturas em paredes exteriores, assentamento de mosaico em pavimentos, colocação de postes de iluminação exterior, instalação eléctrica em casa do gerador, aplicação de louça sanitária em guarita e ginásio. O campo desportivo aguarda tabelas e a marcação no pavimento e trabalhos de arranjos exteriores tais como, lancis, passeios e acessos.

A execução física global desta obra é considerada a 84 %.

- **Construção e Apetrechamento de 3 Institutos Politécnicos na Lunda Sul, Lunda Norte e Uíge, de 1 Instituto Médio Agrário no Uíge, de 2 Institutos de Administração e Gestão no Uíge e no Moxico e de 1 Escola Secundária no Uíge**

Valor do contrato: USD 67.313.137,80

Data de entrada em vigor do Contrato: 27/07/06

Período de execução da obra: 13 meses

Data de início da obra: 15-08-07

Data prevista para a entrega provisória

Empreiteiro: SINOHYDRO

Fiscal: AFRICASE

Construção e Apetrechamento do Instituto Politécnico na Lunda Sul

Trabalhos executados: Edifício de ensino – revestimento do r/c, do aterro em r/c, dos roços para parte eléctrica do r/c e 1º andar, alvenaria em 2º piso, distribuição da rede eléctrica e reboco em paredes de corredor e salas de aulas.

Em oficinas, ginásio, casa do gerador e cantina concluíram-se as vigas e laje de cobertura, alvenarias, em guarita concluiu-se as escavações e execução das sapatas, em muro de vedação foram concluídas as escavações e respectiva betonagem e foram executadas as escavações e respectiva compactação no campo polivalente.

Trabalhos em execução: Levantamento de paredes interiores e exteriores, estrutura para apoio a cobertura em betão, das redes técnicas (água, esgotos e electricidade), escavações para reservatório de água, enchimento com terras o pavimento de salas de aulas, corredores e respectiva compactação, colocação de grelhas em betão para parapeito, no 2º piso.

A execução física global desta obra é considerada a 37%. O número total de trabalhadores é de 72 sendo 27 Chineses e 45 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento do Instituto Politécnico na Lunda Norte

Trabalhos executados: Edifício de ensino – laje de pavimento do 2º piso, em ginásio e casa do gerador concluiu-se a laje de cobertura e alvenaria em bloco e pavimento em betão armado, em cantina executaram-se as fundações, pilares, pavimento em betão armado, laje de cobertura, rede de águas, esgotos e electricidade, em tanque de água

concluíram-se as paredes em betão armado e em muro de vedação executaram-se os pilares.

Decorre a execução da rede de canalização de água e esgotos, aplicação dos tubos vd para canalização, em oficinas executa-se a alvenaria em blocos de cimento, rede de águas e esgotos, e aplicação de tubagem para electricidade, rebocos em paredes interiores e exteriores, execução de estrutura da cobertura em betão nos vários edifícios, execução de enrocamentos em pavimentos.

A execução física global desta obra é considerada a 40%. O número total de trabalhadores é de 78 sendo 27 Chineses e 51 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento do Instituto Politécnico no Uíge/Bairro Kandande

Encontram-se as alvenarias todas levantadas, em residência do director encontra-se concluída a laje para posterior assentamento da estrutura da cobertura. Conclusão da betonagem do tanque de água, encontram-se concluídos, nas duas oficinas, os trabalhos referentes à execução da cobertura incluindo a colocação da chapa. Em casa do gerador encontram-se concluídos todos os trabalhos de estrutura (pilares, vigas, laje e empenas) assim como a respectiva alvenaria e em cantina estão concluídos todos os trabalhos referentes à estrutura e alvenarias.

Decorre a execução de rebocos em paredes interiores e exteriores, colocação de chapas caneladas em cobertura, os elementos de suporte da cobertura em betão armado e reboco interior e exterior em residência do director, executam-se em casa do gerador e ginásio as estruturas de suporte da cobertura e colocação das chapas, assim como o reboco de paredes interiores em cantina e muro de vedação.

A execução física global desta obra é considerada a 45%. O número total de trabalhadores é de 85 sendo 25 Chineses e 60 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento do Inst. Médio Agrário no Uíge

Encontram-se executadas todas as alvenarias do edifício de ensino, das 12 casas para professores, da casa do director, dos dormitórios para estudantes, lavandaria, refeitório e cozinha. O tanque de água encontra-se executado e tem uma capacidade de 100m³.

Trabalhos por executar: rebocos em paredes interiores e exteriores do edifício de ensino e nas 3 residências estão em execução as alvenarias até a viga de travamento. Encontra-se em execução nas duas oficinas as estruturas de suporte da cobertura, para posterior colocação das chapas de zinco. Em Dormitórios dos Estudantes, executam-se os trabalhos de reboco interiores e estrutura de cobertura para aplicação da chapa de zinco. Em cozinha e refeitório encontram-se a executar a betonagem das vigas de travamento e laje.

A guarita encontra-se em execução, tendo todas as paredes levantadas e os rebocos estão a ser executados.

A execução física global desta obra é considerada a 55%. O número total de trabalhadores é de 165 sendo 45 Chineses e 120 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento do Instituto Médio de Administração e Gestão no Uíge/Bairro Quituma

Encontram-se as alvenarias todas levantadas, em casa do gerador e cantina, encontra-se concluída a laje para posterior assentamento da estrutura da cobertura. Conclusão da betonagem do tanque de água, encontram-se concluídos, nas duas oficinas, os trabalhos referentes à execução da cobertura incluindo a colocação da

chapa. No ginásio encontram-se concluídos todos os trabalhos de estrutura (pilares, vigas, laje e empenas) assim como a respectiva alvenaria, rebocos interiores e asnas. Trabalhos por executar: rebocos em paredes interiores e exteriores do edifício de ensino, as alvenarias até a viga de travamento, o muro de vedação, as estruturas de cobertura e colocação de chapas de caneladas, as redes técnicas de água, esgoto e electricidade no interior dos edifícios.

A execução física global desta obra é considerada a 35%. O número total de trabalhadores é de 75 sendo 30 Chineses e 45 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento do Instituto de Administração e Gestão no Moxico

Trabalhos executados no edifício principal, ginásio, casa para o gerador, tanque de água, cantina, guarita, muro de vedação: movimentos de terras, super estruturas (pilares, vigas, e lajes), infra-estruturas embebidas (electricidade, água e esgotos), alvenarias em paredes, rebocos, caixilharias, redes técnicas, serralharias, mosaicos em pavimentos, azulejo em paredes, tecto falso, estrutura da cobertura e cobertura termo lacada, louça sanitária, caixas de visita para sistema de esgotos, pinturas interiores e exteriores.

Na casa do director, ginásio, cantina e casa das máquinas concluíram-se os pilares, vigas de coroamento e lajes, asnas em betão armado, rede de esgotos, madres metálicas para suporte da cobertura.

Trabalhos em execução: Continuação dos rebocos interiores e exteriores, reboco em tectos, aplicação de madres metálicas sobre asnas em betão, aplicação de rede na união da alvenaria e a viga, enfiamento de cabos eléctricos, aplicação de tubos para a rede de água potável exterior, pintura anticorrosiva após polimento para as madres metálicas, tratamento do pavimento para posterior recepção da camada final, execução de grades metálicas para muro de vedação.

A execução física global desta obra é considerada a 65%. O número total de trabalhadores é de 110 sendo 30 Chineses e 80 Angolanos nas diversas especialidades.

Construção e Apetrechamento da Escola Secundária no Uíge/Bairro Benvindo

Encontram-se as alvenarias todas levantadas. Em casa do gerador e cantina está concluída a laje para posterior assentamento da estrutura da cobertura. Conclusão da betonagem do tanque de água, incluindo a ligação até a rede pública. Em ginásio encontram-se concluídos a 100% todos os trabalhos de estrutura (pilares, vigas, laje e empenas) assim como a respectiva alvenaria, rebocos interiores e asnas e em casa do gerador e cantina concluiu-se os trabalhos de colocação de chapas de cobertura.

Estão por executar os rebocos em paredes interiores e exteriores de edifício de ensino. Estão em execução as caixilharias de alumínio, aplicação de massa de estuque nas paredes e em tectos, o muro de vedação, incluindo o recinto da escola existente, tendo as fundações e pilares sido concluídas.

A execução física global desta obra é considerada a 45%. O número total de trabalhadores é de 73 sendo 21 Chineses e 52 Angolanos nas diversas especialidades.

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Projectos enquadrados na I Fase

- **Construção e Apetrechamento do Centro de Produção da TPA em Camama**
Valor do contrato: USD 66.905.200,00
Data da assinatura do contrato: Março de 2005
Data de entrada em vigor do Contrato: 18 de Novembro de 2005

Período de execução da obra: 18 meses
Data prevista para a entrega provisória: 20/08/2008
Empreiteiro: CEIEC
Fiscal: Dar Angola

Os trabalhos no **Centro Emissor em Viana** e no **Centro de Produção de Camama** estão praticamente concluídos, faltando a execução dos arranjos exteriores e a montagem do restante equipamento.

OBRAS PÚBLICAS

Projectos enquadrados na I Fase

- **Reabilitação da Estrada Kifangondo-Caxito- Uíge-Negage**

Valor do contrato: USD 211.684.100,65
Data da assinatura do contrato: 28/02/2005
Consignação da obra: 13/12/05
Período de execução da obra: 30 meses
Data prevista para a entrega provisória: 30/08/08
Empreiteiro: CRBC
Fiscal: GAUFF

Execução física:

Limpeza e desmatção: O total acumulado de limpeza e desmatção é de 353,7 km, o que representa cerca de 99.1% da extensão total.

Terraplanagem: Na secção de Caxito foi executada a escavação, aterro e alargamento nas bermas no troço km17+200-km23+760, em 6,56km.

Secção de Uíge: Foram executados trabalhos de correcção do talude do km306.

Leito de pavimento: Foram executados 343,55 km, o que representa 96.3% da extensão total.

Sub-base: No total acumulado já foram executados 332,02 km, o que representa 93,1% da extensão total.

Base: Encontram-se realizados 315.33kms de camada de base, o que corresponde a 88.4% da extensão total.

Rega de impregnação: O total executado é de 315.33km, o que corresponde a cerca de 88.3% da extensão total.

1ª camada de revestimento: estão executados 302.57km, o que representa cerca de 84.8% da extensão total.

2ª camada de revestimento: estão executados cerca de 249.55km o que representa 79,1% do total previsto.

Betuminoso asfáltico: estão executados 15,39km, o que representa 37,1% da extensão total.

Trabalhos Auxiliares: estão executados 69.6km de valetas, 3.44km de lancis e 69 sanjas.

Estradas na Cidade de Uíge: Reparação de buracos na cidade de Uíge.

Passagens Hidráulicas: estão construídas 433 PH's.

Pontes: Km185: foram colocadas 36 vigas pré-fabricadas.

Km 282: colocação de 9 vigas, betonagem da laje de compressão, laje de transição, passeios e guarda-corpos.

Km 295: foram executados um pilar e dois capitéis.

Pontes existentes: foram reabilitadas 4 pontes, nos kms 291, 300, 305, e 307.

Reparações do pavimento: Constatou-se a danificação do pavimento em alguns zonas pontuais em três troços do projecto, nomeadamente entre os kms 60-90, 105-129 e 300-309. Após a análise verificou-se que as causas principais destas situações se

advêm de: Material inapropriado utilizado na fundação e na sub-base do pavimento e deficientes condições locais de drenagem.

Pessoal em Obra: cerca 364 de trabalhadores chineses e 1236 angolanos.

Acções complementares

O contrato para a Reabilitação das ruas das cidades de Caxito (20 km), Uíge (22km) e Negage (10km) encontra-se em execução.

Projectos enquadrados na II Fase

- **Acabamento das Faculdades do Campus Universitário**

Valor do contrato: USD 48.420.000,00

Data da assinatura do contrato: 7/10/2005

Data de entrada em vigor do Contrato:

Período de execução da obra: 18 meses

Data de início da obra: 18/06/2007

Data prevista para a entrega provisória: 18/12/2008

Empreiteiro: Jiangsu Internacional

Fiscal: Dar Al-Handasah

Os trabalhos de alvenaria e reboco foram concluídos, está a ser montada a estrutura metálica para a cobertura, já foram mobilizados 40 % do material de acabamento e foram executadas todas as redes técnicas.

Mão-de-obra: 200 chineses e 120 nacionais.

- **Conclusão do Palácio da Justiça**

Valor do contrato: USD 41.070.000,00

Data da assinatura do contrato: 7/10/2005

Data de entrada em vigor do Contrato:

Período de execução da obra: 18 meses

Data de início da obra: 18/06/2007

Data prevista para a entrega provisória 18/12/2008

Empreiteiro: Jiangsu Internacional

Fiscal: Dar Al-Handasah

Trabalhos no interior do edifício

Terraço: Terminaram os trabalhos relacionados com a parte civil dos compartimentos da TPA e a montagem da maquinaria de quatro elevadores. Está em curso a impermeabilização com telas e mosaico de cimento e aguarda-se pela montagem dos equipamentos e dos restantes elevadores.

12º Andar: Foram montadas as paredes divisórias, a estrutura do tecto falso, com a respectiva instalação de redes electromecânicas, as salas mecânicas para o controlo do circuito do AC e falta a montagem das placas “amstrong”.

11º e 10º Andares: Terminaram os trabalhos relacionados com a montagem de paredes divisórias e da estrutura do tecto falso com a respectiva instalação de redes electromecânicas, faltando a montagem de placas “amstrong” e iniciou-se a preparação da decoração de uma sala de julgamento tipo.

9º até 3º Andar: terminou a montagem de paredes divisórias e está em curso a montagem da estrutura do tecto falso.

2º até 1º Andar: As redes electromecânicas foram instaladas e decorre a montagem da estrutura divisória em alumínio.

Rés-do-chão e Cave: Estão a ser montadas as redes electromecânicas.

Trabalhos no exterior do edifício

A estrutura metálica que compõe a cortina está montada do 2º andar ao terraço. Decorre a montagem de painéis de vidro constituídos por grandes e pequenos. Os grandes, que constituem a maioria do visual das fachadas, estão montados quase na totalidade.

Edifício anexo: Este edifício foi projectado para albergar os equipamentos electromecânicos. A construção está terminada e foram já montados quatro geradores e os tanques de combustível, estando os tanques de água já preparados para receber as bombas.

Outras obras: Após o desalojamento em Abril de 2008 da Unidade da Polícia, procedeu-se à demolição dos edifícios, faltando a remoção dos escombros.

PESCAS

Acções complementares

Decorre o processo de aprovação do contrato de aquisição de camiões frigoríficos e carrinhas isotérmicas.

Projectos enquadrados na II Fase

- **Fornecimento de 25 barcos cerqueiros de 30m e 1000 canoas de 4,15m**

Valor do contrato: USD 98.119.525,00

Data da assinatura do contrato: Janeiro 2006

Data de entrada em vigor do Contrato: 20/06/2006

Período de execução da obra: 20 meses

Data de início da obra: Novembro 2007

Data prevista para a entrega provisória: 11/07/2009

Empreiteiro: CMEC

Fiscal: MARHELL

Dos 7 navios cerqueiros em construção, previa-se a entrega de 4 no mês de Junho. Entretanto, devido às cheias, na China, que afectaram o estaleiro onde estão a ser construídos os referidos navios, 2 serão entregues em Julho e os outros 2 na 1ª quinzena de Agosto.

Quanto às 1000 canoas, foram entregues 830 sem motor.

- **Fornecimento de 5 embarcações patrulheiras 46,9m, 10 camaroeiros 33,88m e 2000 canoas**

Valor do contrato: USD 97.847.205,00

Data da assinatura do contrato: Janeiro 2006

Data de entrada em vigor do Contrato: 20/06/2006

Período de execução da obra: 20 meses

Data de início da obra: Novembro 2007

Data prevista para a entrega provisória 11/07/2009

Empreiteiro: CMEC

Fiscal: MARHELL

Dos 5 navios patrulheiros em construção, 2 serão entregues em Outubro do corrente ano. Das 2000 canoas com motor já foram entregues 1000.

- **Fornecimento de 10 navios para pesca à linha de 33,56m, 1 lancha de 49m, 1 navo-porão de 89,86m, 5 navios patrulha em fibra de vidro 29,7 e 1 rebocador de 34m**

Valor do contrato: USD 70.880.779,00

Data da assinatura do contrato: Janeiro 2006

Data de entrada em vigor do Contrato: 20/06/2006

Período de execução da obra: 20 meses

Data de início da obra: Novembro 2007

Data prevista para a entrega provisória 11/07/2009

Empreiteiro: CMEC

Fiscal: MARHELL

Teve início no mês de Maio o corte de aço para 10 navios de linha, a lancha e o navio porão. O corte do aço está praticamente concluído, estando em curso a montagem e soldadura dos blocos.

Relativamente às 5 embarcações patrulheiras, foram colocadas as balizas de madeira e os moldes machos. Tiveram início os trabalhos relacionados com o processo de laminagem e construção da superestrutura. A estrutura da quilha de madeira foi alterada para espuma de pluoretano, dando ao casco maior resistência. Tal alteração implica algum atraso na execução destes navios.

AGRICULTURA

Projectos enquadrados na I Fase

Os projectos já terminaram.

Projectos enquadrados na II Fase

- **II fase do Projecto de Irrigação (Caxito, Gandgelas, Luena e Waco-Kungo)**

Valor do contrato: USD 54.006.958,00

Data da assinatura do contrato: 21/04/07

Data de entrada em vigor do Contrato: 18/09/07

Período de execução da obra: 18 meses

Data de início da obra: 18/09/07

Data prevista para a entrega provisória: 18/03/09

Empreiteiro: SINOHYDRO

Fiscal: INTERSERVIÇOS

Os Perímetros Irrigados ocupam um papel preponderante na evolução da agricultura de subsistência para a agricultura empresarial, pelo facto da agricultura praticada nos referidos perímetros oferecer maiores rendimentos, melhor qualidade e variedade de produtos em qualquer época do ano e permite aproveitar de forma racional os recursos hídricos disponíveis.

Na I fase do Projecto foram reabilitados o Sistema de Abastecimento de Água e Desenvolvimento do Vale do Caxito, o Canal de Irrigação do Matumbo no Waco-Kungo, o Perímetro Irrigado das Gandjelas e o Canal de Irrigação do Perímetro Agrícola do Luena.

No âmbito da II fase decorrem trabalhos relacionados com a montagem do sistema de irrigação e emparcelamento dos campos agrícolas nos Perímetros acima mencionados.

CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

Projectos enquadrados na II Fase

Os quatro contratos/projectos em execução do sector dos correios e telecomunicações (mencionados abaixo), enquadrados na II fase do financiamento da Linha de Crédito do Eximbank da China, visam sobretudo a instalação de uma rede de 3.569 Km em fibra óptica com a utilização de tecnologias de nova geração abrangendo 141 localidades /14 Províncias (Bengo, Bie, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Luanda, Malange, Moxico, Huambo, Huila, Cunene, Uíge, Zaire, Benguela e Cabinda).

- **Construção da Rede de Nova Geração (NGN) para as Províncias do Bengo, Bié, K.Norte, K.Sul, LDA, Malange e Moxico (projecto 1)**
Valor do contrato: USD 74.331.285,00
Data da assinatura do contrato: 13/02/06
Data de entrada em vigor do Contrato: 24/10/06
Período de execução da obra: 28 meses
Data de início da obra: 08/12/06
Data prevista para a entrega provisória: 08/04/09
Empreiteiro: CMEC
Fiscal: empresa japonesa JTEC

- **Construção da Rede de Nova Geração (NGN) para as Províncias de Benguela, K.Norte, Cunene, Huambo, Uíge, e Zaire (projecto 2)**
Valor do contrato: USD 67.954.756,00
Data da assinatura do contrato: 13/02/06
Data de entrada em vigor do Contrato: 21/10/06
Período de execução da obra: 27 meses
Data de início da obra: 8/12/06
Data prevista para a entrega provisória: 8/03/09
Empreiteiro: CMEC
Fiscal: empresa japonesa JTEC

- **Construção da Rede de Nova Geração (NGN) para as Províncias do Bié, HBO, HLA e LDA (inclui rede de transmissão óptica, IP, VSAT, rede inteligente (projecto 3)**
Valor do contrato: USD 75.275.357,00
Data da assinatura do contrato: 13/02/06
Data de entrada em vigor do Contrato: 24/10/06
Período de execução da obra: 20 meses
Data de início da obra: 8/12/06
Data prevista para a entrega provisória: 8/02/09
Empreiteiro: CMEC
Fiscal: empresa japonesa JTEC

- **Construção da Rede de Nova Geração (NGN) para as Províncias do Bié, HBO, HLA, e LDA (projecto 4)**
Valor do contrato: USD 58.745.791,00
Data da assinatura do contrato: 13/02/06
Data de entrada em vigor do Contrato: 24/10/06
Período de execução da obra: 26 meses
Data de início da obra: 8/12/06
Data prevista para a entrega provisória: 8/02/09
Empreiteiro: CMEC
Fiscal: empresa japonesa JTEC

Acções complementares

Está em execução o contrato relativo à construção de 418.750 linhas novas de telecomunicações.

ENERGIA E ÁGUAS

Projectos enquadrados na I Fase

Os projectos estão todos concluídos.

Acções complementares

Os projectos estão em curso.

Projectos enquadrados na II Fase

Decorre o processo relativo às condições precedentes para a entrada em vigor dos seguintes Contratos Comerciais: Reabilitação e Expansão das redes MT/BT da cidade, Reabilitação e Expansão das redes MT e BT das Lundas Sul e Norte de Luanda-fase III, Reabilitação e Expansão das redes MT e BT de Malange e Reabilitação e Reforço do Sistema de Água das Lundas Sul e Norte.

III. EXECUÇÃO DOS PAGAMENTOS INICIAIS

No período foram feitos pagamentos iniciais no valor de **USD 117.034.010,66** para nove contratos dos sectores da energia e águas (6) e obras públicas (3), referentes às acções complementares, II fase e segundo pacote do financiamento (projectos de reabilitação das estradas Caxito/Nzeto e Nzeto/Tomboco/Mbanza Congo).

IV. PROJECTOS EM PROCESSO DE CONCURSO

Decorre o processo para a realização de concurso entre as empresas chinesas para a adjudicação dos contratos relativos aos projectos de “Aquisição de Equipamento de Transporte Ferroviário (locomotivas e carruagens), Equipamentos Agrícolas e Construção de Infra-estruturas Integradas, fase I, nas Províncias de Cabinda, Zaire e Malange que foram enquadrados no segundo pacote desta linha de crédito.

V. PROJECTOS A AGUARDAR A APROVAÇÃO PELAS ENTIDADES CHINESAS

Aguarda aprovação pelo Eximbank da China 1 contrato comercial do Sector das pescas, enquadrado nas acções complementares.

VI. DESEMBOLSOS EFECTUADOS E SERVIÇO DA DÍVIDA

A totalidade dos desembolsos efectuados até 30 de Junho do corrente ano é de **USD 1.358.314.447,25** (USD 922.362.290,02, 44.882.636,47 e 391.069.520,76, I fase, acções complementares e II fase respectivamente). O ponto de situação financeira está reflectido nos anexos números 1, 2 e 3.

VII. 4. Serviço da Dívida

Foram efectuados os pagamentos de juros vencidos em relação aos desembolsos da I e II Fases no valor de **USD 13.070.905,55** e os reembolsos das prestações de capital relativos à 40 contratos dos Sectores dos Transportes (**1**), Energia e Águas (**8**), da Agricultura (**3**), Pescas (**3**), Telecomunicações (**4**), Obras Públicas (**3**) Educação (**9**), Saúde (**8**) e da TPA (**1**) no valor de **USD 14.954.746,71**.

VIII. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROJECTOS

Para a resolução de constrangimentos relacionados com a implementação dos projectos financiados ao abrigo desta Linha de Crédito, o GAT tem realizado encontros de trabalho com os pontos de contacto sectoriais/ donos de obras, fiscais e empreiteiros.

Luanda, 30 de Junho de 2008