

Mapa relativo à previsão de conclusão dos projectos financiados através do Eximbank da China - I fase, referido à 30/06/07

SEC.	PROJECTO/CONTRATO	INICIO DA OBRA	PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA	FIM DO CONTRATO	DATA PREVISTA ENTREGA PROVISÓRIA
AGRIC.	Irrigação Caxito	29-07-2005	19 meses	29-01-2007	Ago-07
	Irrigação Gangelas	30-07-2005	20 meses	30-01-2007	Ago-07
	Irrigação Waco-Kungo	31-07-2005	21 meses	31-01-2007	Ago-07
	Irrigação Luena	01-08-2005	22 meses	01-02-2007	Ago-07
C. S	Construção e Apetrechamento do Centro de Produção da TPA – Camama	18-10-2005	18 meses	18-05-2007	Dez-07
EA	Reabilitação e Expansão da Rede Eléctrica de LDA – fase II	05-06-2005	24 Meses	05-06-2007	Set-07
	Reabilitação do Sistema de Abastecimento de Água de Caxito, Catete e Uige	08-11-2005	17 Meses	08-04-2007	Out-07
	Reconstrução da LT de 60 KV e Subestação de Quifangondo – Mabubas	06-12-2005	17 Meses	06-05-2007	Concluído
	Construção de Subestações e LT 220 Viana – Luanda Sul – Cazenga	08-11-2005	17 Meses	08-04-2007	Ago-07
	Construção da L.T. 220 KV Capanda – Lucala – Ndalatando	08-11-2005	18 Meses	08-05-2007	Jul-07
	Reforço do Sistema de Abastecimento de Água – Huambo	08-11-2005	15 Meses	08-02-2007	Out-07
	Construção da 3ª. L.T. 220 K.V Cambambe -Luanda	08-11-2005	17 Meses	08-04-2007	Set-07
	Reabilitação do Sistema de Agua de Luanda	18-11-2005	15 Meses	08-02-2007	Out-07
ED	Reconstrução. e Apetrechamento do Instituto Médio Agrário do Huambo	19-10-2005	15 meses	Jan-07	20-08-2007
	Reconstrução. e Apetrechamento do Instituto Médio Agrário do Bié	19-10-2005	15 meses	Jan-07	20-08-2007
	Reconstrução. e Apetrechamento do Instituto Médio Agrário do Késsua	20-03-2006	12 meses	Mar-07	Concluído
	Construção e Apetrechamento de 1 Inst. Politécnico no Sumbe	15-06-2007	16 meses	Out-07	Set-07
	Construção e Apetrechamento de 1 Inst. Médio Agrário no K.N	15-06-2007	16 meses	Out-07	Set-07
	Construção e Apetrechamento de 1 Inst. Médio Agrário no K.S	15-06-2007	16 meses	Out-07	Set-07
	Construção e Apetrechamento de 1 Inst. Politécnico no Sambizanga	21-04-2005	14 meses	Abr-07	Concluído
	Construção e Apetrechamento de 1 Inst. Politécnico no Cacucaco	22-04-2005	15 meses	Abr-07	Concluído
	Construção e Apetrechamento de 1 Inst. Politécnico no Cazenga	23-04-2005	16 meses	Abr-07	Concluído
	Construção e Apetrechamento de 1 Inst. Politécnico em Viana	24-04-2005	17 meses	Abr-07	Concluído
	Const. e Apetrec. de 1 Inst. Politécnico em Benguela (Bairro da Graça)	20-04-2005	13 meses	Abr-07	Concluído
	Const. e Apetrec. de 1 Inst. Politécnico no Lobito (Bairro 27 de Março)	20-04-2005	13 meses	Abr-07	Concluído
	Const. e apet. de 1 escola sec. em Viana-Luanda	20-04-2005	13 meses	Abr-07	Concluído
	Const. e apet. de 1 escola sec. em Cacucaco-Luanda	20-04-2005	13 meses	Abr-07	Concluído
	Const. e apet. de 1 escola sec. no Nova Vida-Luanda	20-04-2005	13 meses	Abr-07	30-07-2007
	Const. e apet. de 1 escola sec. em BLA	20-04-2005	13 meses	Abr-07	Concluído
	Const. e apet. de 1 esc. secundárias do I nível em Malange	19-07-2006	14 meses	Ago-07	Set-07
	Const. e apet. de 1 esc. secundárias do II nível em Malange	20-07-2006	15 meses	Ago-07	Set-07
	Const. e apet. de 1 Inst. Politécnico na Huíla	11-09-2006	13 meses	Out-07	Out-07
	Const. e apet. de 1 Escola Secundária na Huíla	12-09-2006	14 meses	Out-07	Out-07

Mapa relativo à previsão de conclusão dos projectos financiados através do Eximbank da China - I fase, referido à 30/06/07

SEC.	PROJECTO/CONTRATO	INICIO DA OBRA	PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA	FIM DO CONTRATO	DATA PREVISTA ENTREGA PROVISÓRIA
OP	Reabilitação da estrada – Kifangondo – Caxito – Uige - Negage	13-12-2005	30 meses	13-06-2008	13-06-2008
SAÚDE	Const. e apetreç. de 2 CS na Cangandala e Carreira de Tiros-Malange	10-08-2006	12 Meses	10-06-2007	10-08-2007
	Const. e apetreç. de 1 CS em Caculama-Malange	01-08-2006	15 Meses	01-08-2007	01-11-2007
	Construção e Apetrechamento 1 Centro de Saúde no Huambo	01-08-2006	12 Meses	01-08-2007	01-08-2007
	Reabilitação e Apetrechamento do Hospital de Benguela	03-06-2006	15 Meses	03-09-2007	03-09-2007
	Reabil. e Apetr. de 1 Centro de Saúde no Kwanza Norte (Dondo)	25-09-2006	12 Meses	25-09-2007	25-09-2007
	Reabil. e Apetr. de 1 Centro de Saúde no Kwanza Norte (Ndalatando)	10-10-2006	12 meses	10-10-2007	10-10-2007
	Reabilitação e Apetrechamento do Hospital Malange	09-06-2006	18 Meses	09-12-2007	09-12-2007
	Construção e Apetrechamento do Hospital Regional do Lubango	10-07-2006	18 Meses	10-01-2008	10-01-2008
	Construção do Hospital Central do Huambo	01-08-2006	18 Meses	01-02-2008	01-02-2008
	Aquisição de 86 ambulâncias				
	Reabilitação e Apetrechamento de 1 Hospital Municipal (Kwanza Sul)	01-11-2006	15 Meses	01-02-2008	01-02-2008
	Construção e Apetrechamento 1 HM no NBE	01-11-2006	15 Meses	01-02-2008	01-02-2008
	Reabilitação e Apetrechamento de 1 Hospital Municipal (Kwanza Norte)	17-11-2006	15 Meses	17-02-2008	17-02-2008